

Materialprüfanstalt Institut für Baustoffe, für das Bauwesen Massivbau und Brandschutz

## Inspektionsbericht

(2400/032/15) - Schy vom 21.04.2015 Dokumentennummer:

Hauptauftrag: 3066/2113

Witt & Sohn AG Auftraggeber:

Wuppermannstraße 6-10

25421 Pinneberg

Auftrag vom: 06.02.2015

H. Modell Auftragszeichen:

06.02.2015 Auftragseingang:

Inspektion der werkseigenen Produktionskontrolle von Inhalt des Auftrags:

maschinellen Rauch- und Wärmeabzugsgeräten nach

DIN EN 12101-3: 2006-04

Produktion zur Herstellung von Entrauchungsventilatoren in Inspektionsgegenstand:

der Ausführung als Jetfan und Axialventilator

DIN EN 12101-3: 2002-06, DIN EN 12101-3 Ber 1: 2006-Inspektionsgrundlage:

04 DIN EN ISO/IEC 17020 : 2004-11

Siehe Auftraggeber Inspektionsort:

Siehe Auftraggeber Herstellwerk:

September 2014 bis Februar 2015 Inspektionszeitraum:

Ortstermin: 11.02.2015

Dieser Inspektionsbericht umfasst 3 Seiten inkl. Deckblatt und 2 Anlagen

Dieser Inspektionsbericht darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Kürzungen bedürfen der schriftlichen Genehmigung der MPA Braunschweig. Von der MPA nicht veranlasste Übersetzungen dieses Dokuments müssen den Hinweis "Von der Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig, nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. Das Deckblatt und die Unterschriftenselte diese Dokuments sind mit dem Stempel der MPA Braunschweig versehen. Dokumente ohne Unterschrift und Stempel haben keine Gültigkeit. Das Probenmaterial ist verbraucht. Die Akkreditierungen gelten für die in den aktuellen Urkunden aufgeführten Prüfverfahren. Die Liste der akkreditierten Bereiche ist auf Anforderung erhältlich.



## 1 Anlass und Auftrag

Auf der Grundlage des Überwachungsvertrages und Zertifizierungsvertrages Nr. ÜZ-3/682/02 wurde von der MPA Braunschweig (H. Schynawa) eine Inspektion der werkseigenen Produktionskontrolle bei der Fa. Witt & Sohn, Pinneberg, durchgeführt. Die Inspektionsbesichtigung wurde am 11.02.2015. September 2014 durch einen Mitarbeiter der Materialprüfanstalt Braunschweig in Anwesenheit von Herrn Modell (Fa. Witt & Sohn, Pinneberg) durchgeführt. Das besichtigte Werk ist zertifiziert nach DIN-EN-ISO-9001: 2008 durch den TÜV der Niederlande.

Inspiziert werden sollen: Konformitätszertifikate siehe Anlage 1 und 2.

## 2 Technische Betriebsleitung

Die technische Betriebsleitung für den Sondervertrieb obliegt Herrn Modell als Ansprechpartner für die Inspektionen.

Der Zusammenbau der Entrauchungsventilatoren, IGW-Axialventilatoren werden von Mitarbeitern der Montage durchgeführt werden.

			Bemerkungen/Beanstandungen	
3	Kennzeichnung	Ja	keine	
4	Merkblätter vorhanden	Ja	Keine	
5	Qualitätsmanagementsystem	Ja	Nach ISO 9001	
5.1	Werkseigene Produktionskontrolle	Ja	Nach ISO 9001 It. QS-Handbuch	
5.1.1	Anzahl der hergestellten Ventilatoren von bis September 2014 bis Februar 2015		Die Angaben liegen der MPA Braunschweig vor	
5.1.2	Kontrolle der Abmessungen	Ja	Keine	
5.1.3	Kontrolle des Ringspaltes	Ja	Keine	
5.1.4	Funktionskontrolle	Ja	Keine	
5.1.5	Kontrolllisten	Ja	Keine	
5.1.6	Werkstoffangaben für die Laufräder (Nabe und Schaufel)	Ja	Werksprüfzeugniss nach EN 10204 3.1B; keine Beanstandungen	
5.1.7	Kontrolle der Schweißnähte	Ja	Farbeindringverfahren	
5.2	Inspektion durch notifizierte Stelle	Ja	MPA-Braunschweig	
5.2.1	Kontrolle der Lehre für den Ringspalt	Ja	Keine	
6.1	Änderungen in den Konstruktionszeichnungen	Nein	Keine	
6.1.1	Änderungen an den Motoren	Nein	Keine	



6.1.2	Kennzeichnung der Motor bezüglich der zulässig Temperaturklasse		Ja	Keine
6.1.3	Änderungen an d Ventilatoren	en	Nein	keine

Vom ursprünglichen Arbeitsumfang wurde nichts weggelassen.

Es wurde kein Teil der Inspektionsarbeiten an Dritte vergeben.

## 3 Zusammenfassung

Es wurden stichprobenartige Aufträge vom Auftragseingang bis zur Auslieferung der Ventilatoren verfolgt und überprüft. An Hand der vorgelegten Dokumente konnten die Materialien und Endkontrollen überprüft werden. Prüfzeugnisse für die Aluminium- bzw. Stahlschaufeln sind bei jedem Auftrag vorhanden. Über die Ventilatorenseriennummer können die eingebauten Motoren festgestellt werden.

Braunschweig, 20

Im Rahmen der Inspektion ergaben sich keine Beanstandungen.

Stellv./Leiter der Überwachungsstelle

(Leiter der Inspektionsstelle)

Tech. Ang. M. Schynawa Sachbearbeiter (Inspektor)

Sachbearbeiter (inspektor)

EG- Konfirmationszertifikat	Ausstellungsdatum	Baureihe	Temperaturklasse	Baugrößen
0761-CPD-0004	29. September 2006	TG	F300	250 mm bis 2240 mm
0761-CPD-0022	29. September 2006	TG	F200	250 mm bis 2240 mm
0761-CPD-0039 (0035)	06. September 2006	TS	F200	450 mm bis 2000 mm
0761-CPD-0041 (0033)	06. September 2006	TS	F300	450 mm bis 2000 mm
0761-CPD-0042 (0047)	06. September 2006	SAS	F200	450 mm bis 1800 mm
0761-CPD-0043	06. September 2006	SAS	F300	450 mm bis 1800 mm
0761-CPD-0044 (0032)	29. September 2006	SAS	F400	450 mm bis 1800 mm
0761-CPD-0045	30. August 2006	TG	F200	250 mm bis 1800 mm
0761-CPD-0046	30. August 2006	TG	F300	250 mm bis 1800 mm
0761-CPD-0054	12. April 2007	SS	F400	1000 mm bis 3150 mr
0761-CPD-0055	12. April 2007	SS	F300	1000 mm bis 3150 mr
0761-CPD-0056	12. April 2007	SS	F200	1000 mm bis 3150 mr
0761-CPD-0064	31. März.2008	SAS	F200	450 mm bis 1800 mn
0761-CPD-0065	31. März 2008	SAS	F300	450 mm bis 1800 mn
0761-CPD-0066	31.03.2008	SAS	F400	450 mm bis 1800 mn
0761-CPD-0118	28.09.2009	TG	F300	450 mm bis 1800 mn
0761-CPD-00119	28.09.2009	TG	F200	450 mm bis 1800 mn
0761-CPD-0158	09.03.2010	SASP	F400	1400 mm bis 2240 mi
0761-CPD-0159	09.03.2010	SASP	F300	1400 mm bis 2240 mi
0761-CPD-0160	09.03.2010	SASP	F200	1400 mm bis 2240 mi
0761-CPD-190	17.08.2011	SASP	F400	500 mm bis 2240 mm
0761-CPD-192	17.08.2011	SASP	F300	500 mm bis 2240 mm
0761-CPD-193	17.08.2011	SASP	F200	500 mm bis 2240 mn
0761-CPD-202	17.08.2011	SAS	F400	450 mm bis 1800 mm
0761-CPD-203	17.08.2011	SAS	F300	450 mm bis 1800 mm
0761-CPD-0204	17.08.2011	SAS	F200	450 mm bis 1800 mn

Konformitätszertifikate der Fa. Witt & Sohn	Anlage 1 zum
Materialprüfanstalt für das Bauwesen	Inspektionsbericht
Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz	N= -0.400/000/45 O=h
der Technischen Universität Braunschweig	Nr.:2400/032/15-Schy

EG- Konfirmationszertifikat	Ausstellungsdatum	Baureihe	Temperaturklasse	Baugrößen
0761-CPD-0256	09.10.2012	IGW	F300	400 mm
0761-CPD-0257	09.10.2012	IGW	F200	400 mm
0761-CPD-0272	11.12.2013	IGW/TS	F300	500 mm bis 2000 mm
0761-CPD-0273	07.01.2014	IGW/TS	250°C/120 min	500 mm bis 2000 mm
0761-CPD-0283	04.06.2013	IGW/TS	F300	450 mm bis 1800 mm
0761-CPD-0299	04.06.2013	IGW/TS	F200	450 mm bis 1800 mm

Konformitätszertifikate der Fa. Witt & Sohn	Anlage 2 zum	
Materialprüfanstalt für das Bauwesen	Inspektionsbericht	
Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz	No. 20400/000/45 Oals	
der Technischen Universität Braunschweig	Nr.:2400/032/15-Schy	