

1. Ausfertigung

ÜBERWACHUNGSBERICHT

für Entrauchungsventilatoren in der Ausführung als Axialventilator zur Förderung von Rauchgasen

Nr. 3066/2113-6-Schy- vom 07.Oktober 2005

Auftraggeber:

WITT + Sohn AG

Wuppermannstraße 6

D-25421 Pinneberg

Überwachtes Herstellerwerk:

WITT + Sohn AG Wuppermannstraße 6

D-25421 Pinneberg

Überwachungszeitraum:

Juni 2004 bis Dezember 2004

Überwachungsgegenstand:

Produktion zur Herstellung von Entrauchungsventilatoren,

IGW-Axialventilatoren gemäß der allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulassung Z-78.1-53 vom 13. Dezember 2002

Die Werksüberprüfung zur Herstellung von Entrauchungsventilatoren, IGW-Axialventilatoren wurde am 06. Juli 2005 in Pinneberg durchgeführt.

Der Bericht umfasst 3 Blatt.

Dieser Bericht darf nur dem Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin, zugänglich gemacht werden. Dieser Bericht darf nicht veröffentlicht werden.

Materialprüfanstalt (MPA) für das Bauwesen Beethovenstraße 52 D-38106 Braunschweig

Tel +49-(0)531-391-5400 Fax +49-(0)531-391-5900 E-Mail info@mpa.tu-bs.de http://www.mpa.tu-bs.de

Norddeutsche Landesbank Hannover Kto. 106 020 050 (BLZ 250 500 00) Swift-Code: NOLADE 2H USt.-ID-Nr. MPA-DE 183500654





1 ANLASS UND AUFTRAG

Die MPA Braunschweig wurde von der WITT + Sohn AG, Pinneberg, vertreten durch Herrn Modell, beauftragt, eine Werksbesichtigung bei der Fa. Witt & Sohn, Pinneberg, durchzuführen. Die Werksbesichtigung wurde am 06. Juli 2005 durch einen Mitarbeiter der Materialprüfanstalt Braunschweig in Anwesenheit von Herrn Modell und Herrn Heydorn (Witt + Sohn, Pinneberg) durchgeführt. Das besichtigte Werk ist zertifiziert nach DIN-EN-ISO-9001 : 2000 durch den TÜV der Niederlande. Überwacht werden sollen Entrauchungsventilatoren, IGW-Axialventilatoren gemäß der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-78.1-53. Die Entrauchungsventilatoren, IGW-Axialventilatoren, IGW-Axialventilatoren, Baugrößen 250 - 1764, dienen zur Entrauchung von Räumen im Brandfall.

2 TECHNISCHE BETRIEBSLEITUNG

Die technische Betriebsleitung für den Sondervertrieb obliegt Herrn Modell als Ansprechpartner. Der Zusammenbau der Entrauchungsventilatoren, IGW-Axialventilatoren werden von Mitarbeitern der Montage durchgeführt werden.

			Bemerkungen/Beanstandungen
3	Kennzeichnung	Ja	keine
4	Merkblätter vorhanden	Ja	Keine
5	Überwachung	Ja	keine
5.1	Eigenüberwachung	Ja	Keine
5.1.1	Anzahl der hergestellten Ventilatoren von Mai 2004 bis Dezember 2004	10 Stck.	Keine
5.1.2	Kontrolle der Abmessungen	Ja	Keine
5.1.3	Kontrolle des Ringspaltes	Ja	Keine
5.1.4	Funktionskontrolle	Ja	Keine
5.1.5	Kontrolllisten	Ja	Keine
5.1.6	Werkstoffangaben für die Laufräder (Nabe und Schaufel)	Ja	keine
5.2	Fremdüberwachung		Keine
5.2.1	Kontrolle der Abmessungen	Ja	Keine
5.2.2	Kontrolle der Lehre für den Ringspalt	Ja	Keine

6 ZUSAMMENFASSUNG

Es ergaben sich keine Beanstandungen.

Bei dem Auftrag Nr.: 95220 wurde die gesamte Dokumentation vom Auftragseingang bis zur Auslieferung sowie die Abnahmeprotokolle überprüft. Es ergaben sich keine Beanstandungen.

Dr.-Ing. G. Blume

stelly Leiter der Überwachungsstelle

Tech. Ang. M. Schynawa

Sachbearbeiter

Braunschweig, 07.Oktober 2005